

## 新乡市工业和信息化局2026年3月份行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法对象	主要违规、违法事实	执法的决定内容
1	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	赵固二矿2026~2030年灾害治理计划附表中缺钻机购进计划及单项工程详细资金计划。	责令限2026年4月3日前改正
2	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》测定结果分析中缺少测定月份为矿井正常生产月份的相关描述。	责令限2026年3月31日前改正
3	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《赵固二矿2026年通风能力核定报告》利用稀释瓦斯能力进行验证内容中，缺少《煤矿安全规程》关于用风地点温度、甲烷和二氧化碳浓度的规定值。	责令限2026年3月31日前改正
4	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《赵固二矿运输管理制度》第七章单轨吊运输，缺少蓄电池机车的使用管理制度。	责令限2026年4月10日前改正
5	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14010采煤工作面转载机防尘喷雾雾化效果差。	责令限2026年3月31日前改正
6	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14010采煤工作面下顺槽风速传感器煤尘厚。	责令限2026年3月31日前改正
7	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14030工作面下顺槽底抽巷通尺220-240m有5处顶板钻孔使用φ50mm软管直接连抽，折弯过大。	责令限2026年3月31日前改正
8	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14030工作面下顺槽底抽巷通尺460-550m段下帮抽放管路与动力电缆吊挂紧贴。	责令限2026年4月10日前改正
9	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	井下运输调度中心平台处行人侧有7根锚索外露长度大于300mm。	责令限2026年3月31日前改正
10	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《瓦斯抽采管理制度》P38预抽穿层钻孔测斜率未详细说明钻孔长度等前提条件。	责令限2026年4月3日前改正
11	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《瓦斯抽采参数测定工安全操作规程》P161缺少主要学习制度内容；光干涉型甲烷测定器表述错误。	责令限2026年4月3日前改正
12	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《14020工作面下顺槽通尺795-1946m掘进区域防突措施效果检验及瓦斯抽采达标评判报告》设计穿层钻孔4962个，实际施工5024个，未变更设计。	责令限2026年4月3日前改正
13	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井瓦斯地质图6m³/t瓦斯含量线与防突预测线绘制错误、采空区区域瓦斯含量未及时更新。	责令限2026年4月3日前改正

14	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井安全监控日报表2026年3月14日监控地点446个，2026年3月16日监控地点433个，监控日报表未对监控地点减少13个做备注说明。	责令限2026年3月31日前改正
15	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	“14010下顺槽综采队留巷T回”甲烷传感器名称设置不规范。	责令限2026年3月31日前改正
16	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	井下人员位置监测系统无专项设计。	责令限2026年4月10日前改正
17	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14010采煤工作面采煤机甲烷断电范围不准确，直接在工作面供电电源开关处断电。	责令限2026年4月3日前改正
18	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	井下综掘机、单轨吊等设备未按规定进行甲烷断电试验。	责令限2026年4月10日前改正
19	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2026年3月24日，抽查单轨吊智能运输管理系统，发现8号单轨吊无运行轨迹（定位装置无电）。	责令限2026年3月31日前改正
20	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	井下一部架空乘人装置人员上下人平台处，路面未进行防滑处理；二部架空乘人装置尾轮断轴保护装置不完善。	责令限2026年4月3日前改正
21	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西轨道六横贯煤仓上口无篦子；刮板输送机55kW电机与底板间距不足50mm。	责令限2026年4月3日前改正
22	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面下顺槽一部皮带输送机机头部、机尾部非人行侧机身与巷帮间距约为450mm。	责令限2026年4月30日前改正
23	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面下顺槽一部、二部皮带输送机驱动滚筒处红外线测温传感器安装位置不当。	责令限2026年3月31日前改正
24	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面下顺槽二部皮带输送机自移机尾上安装乳化液泵站，存在带电搬迁现象。	责令限2026年3月31日前改正
25	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	14020工作面下顺槽风门中间动力电缆与洒水胶管悬挂间距不足300mm，通尺480m处动力电缆遭受淋水。	责令限2026年3月31日前改正
26	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井工业广场压风机房六台BLT-475W型压风机未安设断油保护装置。	责令限2026年5月31日前改正
27	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井工业广场主通风机房1#、2#通风机主轴传动局部未加装防护栏。	责令限2026年4月10日前改正
28	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	西风井10KV变电所，电力监控平台未运行。	责令限2026年4月10日前改正
29	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	井下-800水泵房排水泵电源线路上搭接水仓清淤设备。	责令限2026年4月3日前改正

30	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井的供电线路检修、出现故障应急预案未含焦煤供电处的相关事项。	责令限2026年4月3日前改正
31	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷掘进工作面施工图牌板中支护图内容不全，无掘进二次支护施工图等内容。	责令限2026年4月3日前改正
32	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷掘进工作面供水施救系统支管采用三通引出，采用两根10mm黑色胶管直接供水方式；地面检查《三盘区初步设计说明书》P104供水施救系统中未见具体设计（供水方式、数量等），作业规程中无此项内容具体规定。	责令限2026年4月10日前改正
33	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷掘进工作面掘进机后方40T刮板输送机转载运输，溜槽边未设警示围栏或者挡板。	责令限2026年4月30日前改正
34	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷掘进工作面后方三部到一部40T刮板输送机非行人侧堆放有支护线材、喷浆材料、钻机设备等，大部分没有码放固定，无护栏或挡板。	责令限2026年4月30日前改正
35	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《三盘区运输大巷掘进工作面作业规程》编制依据中缺少该工作面地质、水文预测及风险评估报告。	责令限2026年4月3日前改正
36	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《赵固二矿防治水“三区”划分报告》（焦煤公司办字〔2022〕525号）的前言中，编制依据附有2023、2024、2025年的相关报告名称。	责令限2026年4月3日前改正
37	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	二1煤层采掘工程平面图中无盘区界限标注，个别图例与图中绘制不符。	责令限2026年3月31日前改正
38	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	三盘区运输大巷掘进工作面锚索支护管理台帐、检查及验收记录不全。	责令限2026年4月3日前改正
39	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042安装工作面上顺槽巷道使用永久支护的工字钢支架悬挂单轨吊轨道。	责令限2026年4月15日前改正
40	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	《11042安装工作面作业规程》中未明确采煤机安装与液压支架安装等平行作业活动的最小安全距离。	责令限2026年3月31日前改正
41	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	11042安装工作面下顺槽通尺200m处水灾避灾路标指示方向错误。	责令限2026年3月31日前改正
42	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2026年3月24日14030工作面下顺槽底抽巷通尺720m处，一台灭火器（维修编号“HX0406”）下次维修日期为2026年3月15日，已超期。	责令限2026年3月31日前改正

43	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2026年2月2日23:16，四点班与零点班交接班期间，14010采煤工作面进行放炮作业，违反煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定第九条。	责令改正
44	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井年度培训计划中未明确“四位一体”岗位流程化作业和智能化建设培训计划。	责令限2026年4月3日前改正
45	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	矿井未按要求向属地监管部门报送2026年度红线圈定的采掘工程平面图。	责令限2026年4月3日前改正
46	2026年3月27日	新乡市工业和信息化局	焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿	2026年1月2日2:53-2:54，14010采煤工作面生产班作业人员达到29人。	责令改正